



**BLOM
ECOLOGIE**

Verbindt natuur en samenleving

Ecologisch werkprotocol bedrijventerrein Elspeet

Uitvoering in kader van de Wet natuurbescherming en het Besluit activiteiten leefomgeving

blomecologie.nl

Colofon

Status:	Definitief
Project:	2019-328
Versie:	3
Samensteller:	ing. P. Kalkman
Collegiale toets:	ir. T.W.D. Schrader
Opdrachtgever:	Gemeente Nunspeet
Contactpersoon:	

Disclaimer

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.



**BLOM
ECOLOGIE**
Verbindt natuur en samenleving

Inhoud

1 Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Doel	4
1.3 Verplichtingen uitvoerende partij	5
2 Flora en fauna	6
2.1 Ecologische onderzoeken	6
2.2 Effecten beoogde ontwikkeling	6
3 Maatregelen	8
3.1 Algemene zorgplicht	8
3.2 Maatregelen voorafgaand de werkzaamheden	9
3.3 Maatregelen tijdens de werkzaamheden	10
3.4 Maatregelen na de werkzaamheden	13
4 Calamiteiten	15
4.1 Melding van een calamiteit	15
4.2 Herkenning van calamiteiten	15



1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Tussen de Diepeweg, de Heetkamp, de Apeldoornseweg en de Uddelerweg te Elspeet zijn agrarische percelen en houtsingels gelegen (figuur 1.1). De Gemeente Nunspeet is voornemens op de planlocatie een kleinschalig bedrijventerrein te realiseren.



Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Uddelerweg te Elspeet.

Middels een oriënterend onderzoek is de planlocatie onderzocht op aanwezige beschermde natuurwaarden en vervolgens getoetst aan de effecten van de werkzaamheden (Rebergen, 2019). Hieruit bleek dat de planlocatie potentie had voor de das en gebouwbewonende vleermuizen. De potentie voor de huismus was enkel aanwezig bij de woning aan de Diepeweg 20. Voor de sloop van deze woning worden de vervolgstappen separaat uitgevoerd. Derhalve is deze niet meegenomen in voorliggend werkprotocol. Uit aanvullend dassenonderzoek (Fairhurst, 2021) bleek dat de graslanden aan de noordoostzijde aan de buitenzijde van de planlocatie een essentieel belang als foerageergebied heeft voor de das. Gezien deze gronden in de beoogde ontwikkeling niet worden weggenomen, is er geen sprake van afname van leefgebied. Wel diende de graslanden te alle tijden bereikbaar te blijven voor de das (ECLI:NL:RVS:2023:603). Derhalve is er een plan opgesteld om een looproute te realiseren vanaf de burcht tot aan het foerageergebied (Fairhurst, 2021; Kalkman, 2024). De realisatie van deze looproute is reeds afgerond.

1.2 Doel

Deze rapportage is opgesteld om mogelijke negatieve effecten ten aanzien van beschermde soorten, naar aanleiding van de voorgenomen activiteiten, te voorkomen alsmede om mogelijke overtreding van wetgeving en het vigerend beleid te ondervangen. Naast het voorkomen van negatieve effecten dient deze rapportage als middel voor een goed verloop en vlotte doorstroming van de werkzaamheden.

1.3 Verplichtingen uitvoerende partij

De Gemeente Nunspeet heeft een nalevings- en instructieplicht ten aanzien de maatregelen. Tevens dienen werkuithouders onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer zich te conformeren aan de bepalingen van deze rapportage.

Kort samengevat bestaan de verplichtingen van de aannemer uit de volgende aspecten:

- Naleving maatregelen;
- Voorkomen calamiteiten;
- Beschermen van de aanwezige wettelijk beschermde dieren;
- Schade aan planten, dieren en landschap tot het minimum beperken;
- Goede instructie van personeel en onderaannemers.

1.4 Contactgegevens

Onderstaand enkele contactgegevens van de een aantal betrokken personen en organisaties:

Gemeente Nunspeet:

0341-25 99 11.

Blom Ecologie B.V.:

T.W.D. Schrader, tschrader@blomecologie.nl, 06-288 514 40.

P. Kalkman, pkalkman@blomecologie.nl, 06-819 713 59.

Provincie Gelderland:

post@gelderland.nl

2 Flora en fauna

2.1 Ecologische onderzoeken

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is voorafgaand op 24 april 2019 een ecologisch oriënterend onderzoek (quicksan) uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is in 2020 en 2021 door Blom Ecologie een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de aan- of afwezigheid van de das en gebouwbewonende vleermuizen. Hieruit is gebleken dat er bij de beoogde ingreep geen negatieve effecten ontstaan op beschermde soorten.

In de jaren vanaf 2019 is er voortdurend onderzoek gedaan naar de dassenclan nabij de planlocatie. Hierbij is onder andere geconstateerd dat de kraamburcht enkele meters naar het noordoosten is verplaatst in 2024 (figuur 2.1). In voorliggend ecologisch werkprotocol is de nieuwe locatie aangehouden als locatie van de kraamburcht.



Figuur 2.1 Nieuwe locatie van de kraamburcht. De burcht is gelegen buiten de planlocatie, derhalve vinden er geen werkzaamheden plaats aan de burcht.

2.2 Beoogde ingreep en planning

De beoogde ingreep betreft de realisatie van een kleinschalig bedrijventerrein. In de eerste fase dient hiervoor het terrein bouwrijp te worden gemaakt. Hiervoor dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden:

- Aanleg van riolering;
- Aanbrengen van zand(lagen)
- Aanbrengen van puinfundering;
- Afvoeren van grond;
- Aanleggen van een nutstracé;
- Aanbrengen van asfalt;
- Aanleggen van een tegelpad.

Nadat de planlocatie bouwrijp is gemaakt, zullen de kavels worden vergeven en kan de realisatie van bedrijfspanen overige terreininrichting plaatsvinden.

Bovengenoemde werkzaamheden staan gepland vanaf week 42 2024. Hiervoor zal door Blom Ecologie een inspectie van het werkterrein plaatsvinden om te controleren op de aanwezigheid van beschermde soorten, met name de das. Een gedetailleerde planning en een schematisch overzicht van de werkzaamheden is te vinden in bijlage II, bijlag III en bijlag IV.

2.3 Effecten beoogde ontwikkeling

Gedurende de werkzaamheden en in de nieuwe situatie worden er geen essentiële delen van het leefgebied van beschermde soorten aangetast. Derhalve kan worden uitgesloten dat er negatieve effecten ontstaan op beschermde flora en fauna, mits er enkele maatregelen in acht worden genomen. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in voorliggend ecologisch werkprotocol.

3 Maatregelen

Voor elke ontwikkeling geldt ten alle tijden onverminderd de Algemene zorgplicht. Hiervoor dienen onderstaande maatregelen getroffen te worden.

3.1 Zorgplicht

Wet natuurbescherming

De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming en de corresponderende artikelen onder de Omgevingswet. Om dit in de praktijk te realiseren zijn hiervoor per werkzaamheid zowel maatregelen in het kader van de Algemene zorgplicht als schade beperkende maatregelen beschreven (tabel 3.1). In het kader van de Algemene zorgplicht gelden een aantal maatregelen die over het gehele werk toepasbaar zijn.

In de Algemene zorgplicht (Wnb art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen moeten worden. Een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kan hebben voor in het wild levende dieren en planten, dient deze handelingen achterwege te laten of maatregelen te treffen om nadelige effecten te voorkomen. Het volledige artikel is onderstaand beschreven.

Wnb Artikel 1.11

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
2. De zorg bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
 - a. Dergelijk handelen achterwege laat, dan wel,
 - b. Indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
 - c. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.

Omgevingswet Besluit activiteiten leefomgeving

Voor alle soorten in Nederland geldt dat er sprake is van een algemene zorgplicht (Ow afdeling 1.3). Hierin wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en fauna voorkomen moeten worden. Het uitgangspunt van de algemene zorgplicht is dat het doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.

Voor Vrl art. 4.2 en bijlage 1-soorten, Rode Lijst-soorten, Hrl bijlage II, IV en V soorten en nationaal beschermde soorten geldt sinds invoering van de Omgevingswet een specifieke zorgplicht. Voor alle activiteiten die uitgevoerd worden en mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben, moeten deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt worden.

De Specifieke zorgplicht soorten heeft betrekking op het beschermen van specifieke planten- en diersoorten en is gericht op het behoud van biodiversiteit. Degene die een activiteit verricht is verplicht:

1. Alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen.
2. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. Als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

Hiervoor moet er voorafgaand aan de te verrichten activiteit, worden nagegaan of er op de locatie waar de activiteit wordt verricht of in de directe nabijheid van de locatie aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van:

- “van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten, genoemd in bijlage I bij de vogelrichtlijn, en niet in de bijlage genoemde, geregeld in Nederland voorkomende trekvogelsoorten als bedoeld in artikel 4 tweede lid van die richtlijn.
- van nature in Nederland in het wild levende dieren of planten van soorten, genoemd in de bijlage II, IV en V bij de habitatrichtlijn;
- dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IX of in de rode lijsten, bedoeld in artikel 2.19, vierde lid, onder a, onder 4^o, van de wet; en
- voor die soorten belangrijke leefgebieden of natuurlijke habitats;”

Tabel 3.1 Maatregelen zorgplichten.

Type	Omschrijving	Toepassing	Actiehouder
Alle werkzaamheden	De werkzaamheden binnen het plangebied mogen enkel uitgevoerd worden tussen zonsopkomst en zonsondergang. Indien dit niet mogelijk is en de planlocatie verlicht dient te worden, dient te gebeuren met vleermuisvriendelijke verlichting (c.q. amberverlichting, geconvergeerd, etc.).	Alle fauna, m.n. vleermuizen en das	Aannemer
Alle werkzaamheden	Een werkrichting hanteren en werkzaamheden zo min mogelijk onderbreken (continuïteit).	Alle fauna	Aannemer

3.2 Maatregelen voorafgaand de werkzaamheden

De maatregelen die getroffen dienen te worden voorafgaand aan de werkzaamheden worden beschreven in tabel 3.2. Gedeeltelijk zijn deze maatregelen reeds uitgevoerd, deze reeds toegepaste maatregelen zijn enkel ter kennisgeving opgenomen in de tabel. De correcte uitvoering van de nog toe te passen maatregelen is de verantwoording van de uitvoerende partij. In geval van onduidelijkheden of vragen ten aanzien van de maatregelen dient contact opgenomen te worden met een ecoloog van Blom Ecologie.


Tabel 3.2 Maatregelen voorafgaand de werkzaamheden.

Type	Omschrijving	Toepassing	Actiehouder
Realiseren van nieuwe houtsingels, een greppel en een schanskorf (volgens Kalkman, 2024)	Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen houtsingels te worden gerealiseerd die in voldoende dekking kunnen voorzien van de das (figuur 3.1, 3.3 en 3.4). De planten in de houtsingel dienen dicht op elkaar te worden aangeplant om binnen een korte tijd een snelle functionaliteit te behalen. Daarnaast dienen er een greppel en een schanskorf te worden gerealiseerd bij het smalste deel van de nieuwe looproute van de das. Voor de volledige inrichting, zie de meest actuele rapportage 'Nadere uitwerking beplanting- en inrichtingsplan natuur- en groenstrook bedrijventerrein Elspeet' (Kalkman, 2024). <u>Reeds gerealiseerd</u>	Vooraf grondgebonden zoogdieren, m.n. das	Gemeente Nunspeet
Behoud van de huidige houtsingels buiten de planlocatie	Bij de beoogde werkzaamheden mag de bestaande houtsingel waarin de hoofdburcht is gelegen, niet worden aangetast. Ook de houtsingel ten oosten van de burcht, parallel aan vorengenoemde, mag niet worden aangetast (figuur 3.2).	Vooraf grondgebonden zoogdieren, m.n. das	Gemeente Nunspeet


Realiseren van een raster	Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een raster te worden geplaatst, waardoor voorkomen wordt dat grondgebonden zoogdieren, zoals de das, de planlocatie kan betreden (figuur 3.1). <u>Reeds gerealiseerd</u>	Grondgebonden zoogdieren	Gemeente Nunspeet
Realiseren van terugkeervoorzieningen	Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen er terugkeervoorzieningen in het raster te worden gerealiseerd waardoor dassen die zich binnen de grenzen van het plangebied bevinden, het plangebied kunnen verlaten. <u>Reeds gerealiseerd</u>	Grondgebonden zoogdieren	Gemeente Nunspeet
Beheer van weide naast de burcht en de aangelegde groenstrook	Voorafgaand aan de werkzaamheden is een nieuw foerageergebied voor de das gerealiseerd ten westen van de burcht locatie. Zowel deze weide als de groenstrook dienen beheerd te worden op de manier zoals beschreven in het document 'Notitie beheer weide naast burcht en groenstrook' (Kalkman, 2024).	Das	Gemeente Nunspeet
Vrijgave planlocatie	Voorafgaand aan het ontgraven van de aanwezige zandhopen en het afvoeren van de overtollige grond vanuit het depot dient de planlocatie te worden geïnspecteerd op beschermde flora en fauna. Indien de werkzaamheden geen negatieve effecten hebben, kan de planlocatie worden vrijgegeven en kunnen de werkzaamheden worden opgestart.	Beschermde flora en fauna, m.n. das	Blom Ecologie



Figuur 3.1 Locatie van het geplaatste raster en de geplaatste schanskorf.



Figuur 3.2 Afgebeelde houtsingels rondom de planlocatie dienen te worden gehandhaafd.



Figuur 3.3 De aangeplante nieuwe looproute naar het foerageergebied aan de noordoostzijde.



Figuur 3.4 Fotografische indruk van de gerealiseerde looproute voor de das.

3.3 Maatregelen tijdens de werkzaamheden

Tijdens de aanlegfase dienen een aantal maatregelen in het kader van Wet natuurbescherming en het Besluit activiteiten leefomgeving plaats te vinden. Deze maatregelen zijn beschreven in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Maatregelen tijdens de werkzaamheden.

Type	Omschrijving	Toepassing	Actiehouder
Waarborgen maatregelen flora & fauna	Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein dient het ecologisch werkprotocol op de locatie aanwezig te zijn.	Alle fauna	Aannemer
Alert tijdens uitvoering	Ter plaatse van bosschages, hagen en dichte opgaande vegetatie kunnen zich (jonge) vogels, amfibieën en zoogdieren ophouden. De uitvoerders dienen alert te zijn op plots overstekende dieren of dieren die zich verschansen in de directe omgeving hiervan. Indien de dieren zich ophouden op de planlocatie of binnen 5 meter hiervan dienen de werkzaamheden onderbroken te worden totdat de dieren zich buiten deze zone bevinden.	Alle fauna	Aannemer
Overdag werken	De werkzaamheden binnen het plangebied dienen enkel tussen zonsopgang en zonsondergang uit te worden gevoerd. Daarnaast mag er geen extra verlichting welke uitstraling veroorzaakt richting de burcht of de looproute worden ingezet indien er na zonsondergang gewerkt wordt.	Vleermuizen en das	Aannemer
Werkzaamheden buiten 20 m van de hoofdburcht uitvoeren	Binnen 20 m (figuur 3.5) van de hoofdburcht mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd of machines worden gestald. De beoogde werkzaamheden komen allen niet binnen 20 m van de hoofdburcht.	Das	Aannemer

Voorkomen van openliggende kuilen op de planlocatie	Indien er gaten of kuilen in de grond worden gegraven met een diameter van meer dan 15 centimeter en een diepte van meer dan een halve meter, welke niet binnen één werkdag weer gedicht worden, dienen deze te worden afgedekt met een metalen plaat. Dit om te voorkomen dat er (beschermde) soorten in vallen.	Alle fauna	Aannemer
Behouden van de burchten en pijpen buiten de planlocatie	Dassenpijpen en/of -burchten en ingangen hiervan dienen te allen tijde toegankelijk te worden gehouden en mogen niet beschadigd raken.	Das	Aannemer
Vrijhouden van looproutes van de das buiten de planlocatie	De looproute tussen de burcht ten zuidwesten en de foerageergebieden ten noordoosten (figuur 3.3) dient toegankelijk te blijven voor de das.	Das	Gemeente Nunspeet en aannemer
Monitoring tijdens de werkzaamheden	Tijdens de werkzaamheden vindt monitoring plaats. Monitoring zal uitgevoerd worden middels onderzoek met wildcamera's en sporenonderzoek. Tijdens de monitoringsrondes in het veld welke minimaal éénmaal per twee weken plaats zullen vinden, wordt een sporenonderzoek uitgevoerd om te controleren of de hoofdburcht nabij de planlocatie nog actief wordt gebruikt. Indien blijkt dat de werkzaamheden tijdens de aanlegfase een negatief effect hebben op de das, dienen deze direct stil gelegd te worden totdat bekend is wat de oorzaak van deze negatieve effecten is en hier specifieke maatregelen voor genomen zijn.	Das	Blom Ecologie



Figuur 4.5 Binnen 20 m van de kraamburcht mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

3.4 Maatregelen na de werkzaamheden in de permanente gebruiksfase

In de permanente gebruiksfase dienen een aantal maatregelen in het kader van Wet natuurbescherming en het Besluit activiteiten leefomgeving plaats te vinden. Deze maatregelen zijn beschreven in tabel 3.4.

Tabel 3.4 Maatregelen in de permanente gebruiksfase.

Type	Omschrijving	Toepassing	Actiehouder
Tegengaan lichtverstoring	In de nieuwe situatie dient lichtuitstraling richting de houtsingels voorkomen te worden. Indien het gebruik van verlichting onvermijdelijk is dient das- en vleermuisvriendelijke verlichting te worden gebruikt, zoals amberkleurig licht en geconvergeerde lichtbundels. Deze verlichting mag enkel op de bebouwing zelf worden gericht en dient bij voorkeur vanaf de grond in de richting van de bebouwing of vanaf de bebouwing recht naar beneden te worden geplaatst.	Das en vleermuizen	Gebruiker en/of kaveleigenaar
Waarborgen functionaliteit terugkeervoorzieningen	De terugkeervoorzieningen dienen minimaal één keer per jaar te worden gecontroleerd. Vegetatie of objecten die ervoor zorgen dat de terugkeervoorzieningen niet meer kunnen werken zoals bedoeld, dienen te worden verwijderd. Indien er een melding wordt gemaakt over het slecht/niet functioneren van een terugkeervoorziening dient er ook een controle plaats te vinden.	Grondgebonden zoogdieren	Gemeente Nunspeet
Monitoring na de werkzaamheden	Na de werkzaamheden vindt monitoring plaats. Monitoring zal uitgevoerd worden middels sporenonderzoek tijdens de eerste drie jaar in de gebruiksfase van de planlocatie, gedurende de kraamperiode van de das (december t/m juni, Kennisdocument Das, 2017). Tijdens de monitoringsrondes welke minimaal éénmaal per twee weken plaats zullen vinden, wordt een sporenonderzoek uitgevoerd om te controleren of de hoofdburcht nabij de planlocatie nog actief wordt gebruikt.	Das	Blom Ecologie

4 Calamiteiten

4.1 Melding van een calamiteit

Ondanks de zorgvuldige samenstelling en uitvoering van het werkplan kan er een calamiteit ten aanzien van beschermde flora en fauna plaats vinden. Wanneer een calamiteit plaatsvindt is het van groot belang dat de aanleiding, gebeurtenis en de gevolgen adequaat geregistreerd worden door betrokkenen en/of leidinggevende op het meldingsformulier calamiteiten (Bijlage I). Door de ter zake deskundige wordt beoordeeld hoe ernstig de calamiteit is. Indien nodig wordt er een melding gedaan bij de handhavende partij van de Provincie Gelderland (post@gelderland.nl). Na de melding zal een ter zake deskundige (ecoloog) beoordelen welke maatregelen getroffen dienen te worden om de ontstane situatie op te heffen en gedurende het vervolg van de werkzaamheden een herhaling wordt voorkomen.

4.2 Herkenning van calamiteiten

Een calamiteit is een onverwachte situatie gedurende de werkzaamheden die leidt tot overtreding van de Wet natuurbescherming of het Besluit activiteiten leefomgeving. Iedere afwijking van het werkplan kan leiden tot een calamiteit.

Algemene voorbeelden van calamiteiten:

- Aantasting van de aanwezige dassenburcht;
- Ontstaan van dassenpijpen op de planlocatie;
- Een gewond of dood individu binnen de planlocatie.

Bronvermelding

Fairhurst, G., 2020. Onderzoek naar de dassenburcht aan de Bedrijvenstrip te Elspeet m.b.v. wildcamera's. Blom Ecologie B.V. te Waardenburg.

Fairhurst, G., 2021. Aanvullend onderzoek naar leefgebied das aan het bedrijventerrein en de directe omgeving te Elspeet m.b.v. wildcamera's. Blom Ecologie B.V. te Waardenburg.

Fairhurst, G., 2021. Huismus- en vleermuisonderzoek Bedrijventerrein Heetkamp te Elspeet. Aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming.

Kalkman, P., 2024. Nadere uitwerking beplantings- en inrichtingsplan natuur- en groenstrook bedrijventerrein Elspeet. Beplantingsplan ten behoeve van de das (*Meles meles*). Blom Ecologie B.V. te Waardenburg.

Rebergen, K.J., 2019. Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan de Bedrijvenstrip te Elspeet. Blom Ecologie B.V. te Waardenburg.

Geraadpleegde documenten (BIJ12, 2017)

Kennisdocument Das (*Meles meles*)

Geraadpleegde websites

www.arcgis.com

www.bij12.nl

Bijlage I Calamiteitenformulier

Denk rustig na, neem elke calamiteit serieus en voorkom meer schade.

Datum:

Locatie:

Naam melder:

Functiemelder:

Telefoonnummer:

Calamiteit betreft:

Nadere omschrijving calamiteit:

Benoem zoveel mogelijk details. Zijn er beschermde soorten doodgegaan/vernietigd? Zo ja hoeveel en welke soorten. Welke vervolgmaatregelen zijn getroffen?

Melder heeft contact opgenomen met: Gemeente Nunspeet

Betrokken ecooloog (c.q. ter zake deskundige):

Maatregelen:

Goedgekeurd op:

Paraaf:


Bijlage II Planning



Planning aanleg bedrijventerrein Elspeet



Datum 2-10-24



Koeweistraat 2
4181 CD Waardenburg
0418 820 288

blomecologie.nl